

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）
单位工程验收暨合同工程完工验收

鉴 定 书



常州市武进区雪堰镇人民政府

2020年10月

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）
单位工程验收暨合同工程完工验收

验收主持单位：常州市武进区雪堰镇人民政府

质 量 监 督：常州市武进区水利工程质量和安全生产监督站

项 目 法 人：常州市武进区雪堰镇人民政府

设 计 单 位：中国华西工程设计建设有限公司

监 理 单 位：南京中锦欣信息咨询有限公司

施 工 单 位：江苏中路交通发展有限公司

项目法人委托检测单位：常州市建筑科学研究院股份有限公司

验收日期：2020 年 10 月

验收地点：工程现场

前言

2020年10月9日，由常州市武进区雪堰镇人民政府组织对雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）单位工程验收暨合同工程完工验收。参加验收的单位有：常州市武进区雪堰镇人民政府、中国华西工程设计建设有限公司、南京中锦欣信息咨询有限公司、常州市建筑科学研究院股份有限公司、江苏中路交通发展有限公司，并由上述单位代表组成雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）单位工程验收暨合同工程完工验收工作组（工作组名单附后）。常州市武进区水利工程质量和安全生产监督站作为质量监督单位对本工程单位工程验收暨合同工程完工验收进行了监督。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（DB32/T2334.1-2013）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，对雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）进行单位工程验收暨合同工程完工验收。验收工作组通过检查工程现场，听取各参建单位工作汇报，查阅工程资料后，经认真讨论，形成如下鉴定意见：

一、工程概况

（一）工程位置及开发任务

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）位于雪堰镇城里村。本标段主要建设内容为：河道工程（岸坡清理及生态护岸）、绿化及附属工程等。

（二）主要技术特征指标

河道工程对河道坡面清杂，清除河道内阻水构筑物或土坝，

改造现状阻水管涵。

木桩护岸按设计位置施打木桩，桩顶高程▽3.50m。以上以 1:2 坡度至现状地面，坡面铺设草坪并种植湿中生植被，木桩前沿种植挺水植被，木桩采用松木桩，联排密打。

舒布洛克护岸现状用地紧张护堤后有建构物或道路段采用舒布洛克护岸，下部采用素混凝土基础底板，底板宽度 1.2m，地板以上采用舒布洛克砌块砌筑至设计高程，顶部采用素混凝土压顶，压顶至现状堤顶种植绿化。

（三）施工简要情况

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）由江苏中路交通发展有限公司承建；监理单位于 2019 年 10 月 20 日发布开工令。2019 年 10 月 20 日河道清淤开始，2019 年 10 月 26 日河道清淤完成。生态护岸于 2019 年 10 月 30 日开始施工，2020 年 1 月 22 日完成施工。绿化工程于 2020 年 4 月 1 日开始施工，2020 年 4 月 28 日完成施工。建设单位深入工程现场检查施工实体质量和安全文明施工措施落实情况；监理人员按监理实施细则和水利工程质量检验与评定规范要求进行现场检测和检查；施工人员按照施工组织设计和工程质量控制标准组织施工，严格现场管理，确保工程施工质量。

（四）完成的主要工程量

河道清淤 3575m³；木桩护岸 273.1m；舒布洛克护岸 378.3m；绿化种植 540 m²。

二、验收项目、范围和内容

验收项目：雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）

检查验收范围及内容：河道清淤、护岸工程、绿化工程

河道参与本次验收共计 3 个分部：清淤工程（STHDZZ-CBL-01）、护岸工程（STHDZZ-CBL-02）、绿化工程（STHDZZ-CBL-03）。

三、工程质量评定

（一）质量评定

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）参与本次单位工程验收暨合同工程完工验收的涉及 1 个单位工程、3 个分部工程，39 个单元工程评定全部合格。

（二）外观质量评定

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）外观质量得分率为 80.1%，外观质量为合格等级。

四、验收前已完成工作

验收前的档案资料收集整理等工作均已按要求完成

五、运行准备情况：

无

六、存在的主要问题及处理意见：

绿化树苗未成活的需重新补栽。

七、意见及建议

进一步完善工程档案资料收集整编。按工程建设要求进行审计工作。

八、结论

检查验收工作组通过现场查看，资料检查，听取各参建单位工作报告，经认真讨论，形成验收意见如下：雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）单位工程已按批准的设计要求完成，工程质量达到设

计和规范要求，工程质量等级评定为合格，同意雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）通过单位工程验收暨合同工程完工验收。

九、保留意见：

无

十、单位工程验收暨合同工程完工验收工作组成员签字表

详见附表

雪堰镇生态河道整治工程（城里浜）

单位工程验收暨合同工程完工验收工作组成员签字表

序号	姓 名	单 位	职务、职称	签 字
1	上官欣	雪堰镇政府	副镇长	上官欣
2				
3	陈金源	南京中锦成	总监	陈金源
4	曹时	中国公路设计交配公司	项目经理	曹时
5	孙建忠	常州建利	项目负责人	孙建忠
6	杨亚琴	江苏中锦交通发展有限公司	项目经理	杨亚琴
7	陆平	雪堰镇财政局		陆平
8	顾炯刚	雪堰河长办		顾炯刚
9				
10				
11				
12				
13				