

江苏省交通运输厅文件

苏交运〔2017〕9号

省交通运输厅关于2016年全省铁路综合 客运枢纽前期工作进展情况的通报

各设区市交通运输局：

2016年，省厅会同省住建厅、省铁路办等部门围绕省委、省政府和交通运输部关于加快构建现代综合交通运输体系的决策部署，全面启动了以铁路为主导的新一轮综合客运枢纽规划建设。各地交通运输部门根据省厅要求，及时向地方党委、政府汇报并争取支持，积极协调政府相关部门，努力推进铁路综合客运枢纽前期工作。现将有关情况通报如下：

一、总体工作开展情况

一年来，全省各级交通运输部门将铁路综合客运枢纽建设作为重点工程来抓，上下联动，大力推进枢纽前期工作。省厅建立并完善了全省“十三五”铁路综合客运枢纽规划建设项目库，会同交通运输部确定了我省纳入部级“十三五”建设方案项目，会同省住建厅下发了规划建设指导意见，会同省铁路办召开了全省推进会议，下发了加快推进前期工作的通知，召开了全省培训和研讨会议，完成两期进展情况通报，对部分项目进行了现场调研及设计方案会审、研究。各地明确了市局分管负责人、牵头部门和相关责任人，建立了协调工作机制，开展了各种形式的部署、宣贯、培训等活动，按项目规划建设序时及时启动了部分项目的前期工作。徐州、常州、盐城、苏州和宿迁等市根据本地项目规划情况，积极部署，通过召开推进会议、交流学习、深化区域客运枢纽布局规划等举措，扎实开展铁路综合客运枢纽规划建设各项工作。

二、项目进展情况

全省“十三五”规划的55个铁路综合客运枢纽项目中（具体项目进展情况见附件），38个项目建设起始年为2017年及以前，其中26个项目前期工作有一定进展，12个项目尚未启动铁路或道路客运站前期工作；17个项目建设起始年为2018年及以后，其中5个项目前期工作有一定进展，12个项目尚未启动铁路或道路客运站前期工作。

三、存在问题和有关要求

从全省铁路综合客运枢纽前期工作推进情况和部分项目规划方案来看，仍然存在前期工作进展滞后、一体化和立体开发理念贯彻落实不到位等情况。在项目前期工作方面，各地要对照规划项目建设序时，特别是要结合铁路线、铁路客运站建设，同步推进相关前期工作；对拟于2017年开工建设的项目，仍未开展前期工作的要抓紧启动，已经开展的要加快推进，力争早日开工；对拟于2018年及以后开工建设的项目，未开展前期工作的要提前谋划，已经开展的要加快推进，并进一步优化完善规划设计方案。在项目规划设计方面，各地要严格落实一体化和立体开发理念，按照常州会议部署，切实将铁路综合客运枢纽打造成“以人为本”“集成融合”“一体衔接、同站换乘”和“综合服务”的现代综合客运枢纽。

附件：全省铁路综合客运枢纽“十三五”规划建设项目前期工作进展情况表（截至2016年12月底）

江苏省交通运输厅

2017年2月6日

抄送：省铁路办，各设区市人民政府。

江苏省交通运输厅办公室

2017年2月8日印发

附件

全省铁路综合客运枢纽“十三五”规划建设前期工作进展情况表

(截至2016年12月底)

项目依托的主要铁路线	项目所在地	序号	项目名称	枢纽规划建设年限		铁路规划年限		铁路客运站前期工作情况	道路客运站前期工作情况	与上期进展对比	备注
				开工年	完工年	开工年	完工年				
京沪高铁	苏州市	1	苏州北站综合客运枢纽	2011	2022	项目已完成		铁路客运站已建	待推进	无新进展	抓紧启动道路客运站前期工作
	镇江市	2	镇江南站综合客运枢纽	2010	2020			铁路客运站已建	待推进	无新进展	抓紧启动道路客运站前期工作
沪宁城际铁路	南京市	3	南京紫金山站综合客运枢纽	2017	2019	项目已完成		铁路客运站已建	方案已规划	无新进展	加快推进道路客运站前期工作
	镇江市丹阳市	4	丹阳站综合客运枢纽	2008	2018			铁路客运站已建	待拆迁实施建设	无新进展	加快推进道路客运站前期工作
连淮扬镇铁路	连云港市灌云县	5	灌云站综合客运枢纽	2017	2022	2014 2020		选址方案已编制	选址方案已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	连云港市灌南县	6	灌南站综合客运枢纽	2017	2019			选址方案已编制	选址方案已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	淮安市	7	淮安站综合客运枢纽	2017	2019			土地已批复	方案已规划	无新进展	加快推进道路客运站前期工作
	淮安市涟水县	8	涟水站综合客运枢纽	2017	2019			土地已批复	方案已规划	无新进展	加快推进道路客运站前期工作
	扬州市	9	扬州东站综合客运枢纽	2016	2019			土地已批复	选址方案已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	扬州市宝应县	10	宝应站综合客运枢纽	2016	2019			土地已初审	选址方案已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	扬州市高邮市	11	高邮站综合客运枢纽	2016	2019			土地已初审	待推进	铁路客运站有新进展	抓紧启动道路客运站前期工作
	镇江市	12	镇江新区站综合客运枢纽	2018	2020			待推进	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	镇江市	13	镇江东站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	铁路客运站有新进展	提前谋划枢纽前期工作

项目依托的主要铁路线	项目所在地	序号	项目名称	枢纽规划建设年限		铁路规划年限		铁路客运站前期工作情况	道路客运站前期工作情况	与上期进展对比	备注
				开工年	完工年	开工年	完工年				
连盐铁路	连云港市	14	连云港站综合客运枢纽	2017	2019	2013	2017	前期工作已完成	待推进	铁路有新进展	*抓紧启动道路客运站前期工作
	连云港市	15	赣榆站综合客运枢纽	2017	2020			施工图已设计	土地已预审	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	盐城市响水县	16	响水站综合客运枢纽	2016	2021			土地已预审	土地已预审	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	盐城市滨海县	17	滨海站综合客运枢纽	2016	2021			已立项	已立项	无新进展	加快推进枢纽前期工作
	盐城市阜宁县	18	阜宁东站综合客运枢纽	2016	2021			初设已编制	初设已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
徐宿淮盐铁路	盐城市射阳县	19	射阳站综合客运枢纽	2016	2021	2015	2019	方案已规划	工可已编制	道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	徐州市睢宁县	20	睢宁站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	方案已规划	无新进展	加快推进枢纽前期工作
	盐城市建湖县	21	建湖站综合客运枢纽	2016	2021			待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
	宿迁市	22	宿迁站综合客运枢纽	2016	2019			初设已编制	已立项	无新进展	加快推进枢纽前期工作
	宿迁市泗阳县	23	泗阳站综合客运枢纽	2017	2020			初设已编制	方案已规划	无新进展	加快推进枢纽前期工作
连徐高铁	徐州市新沂市	24	新沂站综合客运枢纽	2018	2020	2016	2019	方案已规划	方案已规划	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	徐州市邳州市	25	邳州站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	方案已规划	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	连云港市东海县	26	东海站综合客运枢纽	2017	2020			已立项	已立项	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
宁启铁路	南京市	27	南京北站综合客运枢纽	2020	2022	2014	2017	方案已规划	方案已规划	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	南通市启东市	28	启东站综合客运枢纽	2017	2018			初设已编制	方案已规划	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	南通市海门市	29	海门站综合客运枢纽	2017	2018			方案已规划	方案已规划	无新进展	加快推进枢纽前期工作

项目依托的主要铁路线	项目所在地	序号	项目名称	枢纽规划建设年限				铁路规划年限		铁路客运站前期工作情况	道路客运站前期工作情况	与上期进展对比	备注
				开工年	完工年	开工年	完工年	开工年	完工年				
南沿江铁路	无锡市江阴市	30	江阴站综合客运枢纽	2018	2020	2016	2020			待推进	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	常州市	31	武进站综合客运枢纽	2017	2020					待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
	常州市	32	金坛站综合客运枢纽	2018	2019					待推进	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	苏州市张家港市	33	张家港西站综合客运枢纽	2018	2020					工可已编制	工可已编制	铁路和道路客运站有新进展	提前谋划枢纽前期工作
沿海铁路	南通市海安县	34	海安站综合客运枢纽	2016	2017	2016	2019			铁路客运站已建	主体建设	正常建设	/
	南通市如皋市	35	如皋站综合客运枢纽	2016	2022					铁路客运站已建	方案已规划	无新进展	加快推进道路客运站前期工作
	盐城市	36	盐城站综合客运枢纽	2015	2017					已立项	已立项	无新进展	加快推进枢纽前期工作
	盐城市	37	大丰站综合客运枢纽	2019	2020					待推进	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	盐城市东台市	38	东台站综合客运枢纽	2016	2021					待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
	苏州市常熟市	39	常熟站综合客运枢纽	2017	2022					施工图已设计	待推进	铁路客运站有新进展	*抓紧启动道路客运站前期工作
沪通铁路	苏州市张家港市	40	张家港站综合客运枢纽	2017	2020	2014	2019			初设已编制	工可已编制	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作
	苏州市太仓市	41	太仓站综合客运枢纽	2017	2022					方案已规划	方案已规划	无新进展	加快推进枢纽前期工作
	南通市	42	南通西站综合客运枢纽	2017	2019					方案正规划完善	方案正规划完善	铁路和道路客运站有新进展	加快推进枢纽前期工作

项目依托的主要铁路线	项目所在地	序号	项目名称	枢纽规划建设年限		铁路规划年限		铁路客运站前期工作情况	道路客运站前期工作情况	与上期进展对比	备注
				开工年	完工年	开工年	完工年				
盐泰锡常宜铁路	泰州市	43	泰州南站综合客运枢纽	2018	2020	2017	2021	方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	泰州市兴化市	44	兴化站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	泰州市兴化市	45	兴化周庄站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	泰州市兴化市	46	兴化安丰站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	泰州市靖江市	47	靖江站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
	泰州市泰兴市	48	泰兴站综合客运枢纽	2018	2020			方案已规划	待推进	无新进展	提前谋划枢纽前期工作
通苏嘉城际铁路	苏州市	49	吴江站综合客运枢纽	2017	2022	2017	2020	待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
	苏州市	50	吴江盛泽东站综合客运枢纽	2017	2022			待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
	苏州市常熟市	51	常熟西站综合客运枢纽	2017	2022			待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
京沪铁路	徐州市	52	徐州站综合客运枢纽	2018	2020	项目已完成		铁路客运站已建	待推进	无新进展	抓紧启动道路客运站站前期工作
宁杭客运专线铁路	常州市溧阳市	53	溧阳站综合客运枢纽	2013	2017	项目已完成		铁路客运站已建	前期工作已完成	/	加快推进道路客运站配套建设
湖苏沪城际铁路	苏州市	54	吴江南站综合客运枢纽	2017	2022	2017	2020	待推进	待推进	无新进展	抓紧启动枢纽前期工作
宁仪扬轻轨	扬州市仪征市	55	仪征站综合客运枢纽	2017	2021	(暂未确定)		待推进	土地已预审	道路客站有新进展	抓紧启动铁路客运站站前期工作