其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017)4号)有关规定,现将江苏省环太湖大堤剩余工程常州市境内工程竣工环境保护验收中其他需要说明的事项说明如下:

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

(一) 环境保护设施设计

2020年1月,江苏省生态环境厅以苏环审(2020)4号批复了《江苏省环太湖大堤剩余工程环境影响报告书》。2019年11月,江苏省水利厅以苏水建(2019)66号文批复了江苏省环太湖大堤剩余工程常州市境内工程初步设计。环评报告及初设报告中,开展施工期水污染防治、生态保护、大气环境保护、施工噪声防护及其他环境保护措施的相关设计。

(二) 环境保护设施施工

建设单位通过委托确定了环保监理、环境监测和施工等单位,参建单位按照合同要求,按期完成合同建设任务。用于施工期污染防治的施工围挡、洒水降尘抑尘、占地恢复和植被恢复等临时环保措施已严格按照环境保护设施(措施)与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求进行落实。

(三) 环境保护设施验收

依据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号)和生态环境部有关规定,为提高验收的有效性,2022年1月16日,工程建设单位常州市武进区水利综合管理服务中

心在常州市主持召开工程的竣工环境保护验收会议，成立了由主管部门、建设、设计、施工、监理、环境保护技术服务等单位代表以及特邀专家组成的验收工作组，形成了验收意见。

二、其他环境保护对策措施的实施情况

（一）生态环境保护措施

（1）工程施工期优化了施工组织设计，遵循“避让、减缓、补偿、重建”的原则，尽量避让生态红线等生态敏感区，现场未设置生活区，减少了工程施工临时占地，减少了陆生植被生物量损失，避免了对工程范围外土壤、植被的破坏。

（2）工程临时占地表土剥离，施工结束后用于临时占地恢复，临时表土堆存区结合水土保持要求进行了苫盖，建设了截排水沟，工程施工结束后临时占用的场地已恢复。

（3）工程不涉及河道疏浚；堤防、护岸工程分段施工，施工过程中避免了污染物入河、湖，有利于底栖动物的迁移和恢复，涉水施工避开了水生生物的主要繁殖季节。

（4）工程施工前，施工单位组织了对施工人员的生态环境保护宣传教育，禁止施工人员捕捞水生生物，越界滥砍滥伐。

（二）水环境保护措施

（1）工程生产废水主要为护岸、挡墙的混凝土养护废水，水量少，大部分在养护过程中蒸发，无基坑排水，施工期间未设置沉砂池。

（2）工程施工场地交通方便，现场车辆基本无车辆冲洗，未设置隔油池、油水分离器。

(3) 施工船舶油污水由船舶自带油水分离器处理，经预处理后的油污水交由海事部门认可的有资质的环保船收集不外排。

(4) 工程施工人员均租用当地民房，利用原有生活污水处理设施，现场未建设隔油池、化粪池等生活污水处理设施。

(5) 工程施工单位严格按照设计施工作业带施工，不涉及饮用水源保护区。

(6) 常州市境内工程均为堤防工程，不涉及口门建筑物等，未实施基坑降水，对地下水无影响。

(三) 声环境保护措施

(1) 工程施工过程中对施工机械进行了及时保养，保障施工机械正常运行，在涉及破拆等高噪声施工的设备附近设置了临时围挡。

(2) 工程施工过程中合理布置施工场地、科学安排施工时序，尽量避免高噪声施工影响周边居民和单位。

(3) 工程严格按照既定施工计划施工，夜间禁止施工。

(4) 施工单位合理布置了运输路线，运输道路尽量远离声环境敏感点。

(四) 大气环境保护措施

(1) 工程施工期间严格落实大气污染防治措施，施工现场设置了简易隔离围挡，工区内定期洒水降尘、对临时占地内堆放的物料、剥离表土进行了苫盖，在不利气象条件下停止施工。

(2) 施工单位按照施工机械正常保养要求委托专业的单位定期对施工车辆、船舶进行维修保养，车辆、机械使用燃油均由当地正规

加油站提供符合标准燃油，施工船舶在海事部门指定的加油点加油，采用密闭式车船运输建筑材料、弃土、施工垃圾等。

（五）固体废弃物处置措施

工程无疏浚施工，无排泥；工程产生的建筑垃圾主要为拆除旧挡墙、清基过程中产生的碎石、砼块，弃方全部被其他单位综合利用；施工现场未布置生活营地，施工人员产生的少量生活垃圾委托了当地环卫部门及时清运处置。

（六）环境风险防范措施

（1）工程建设不涉及饮用水水源地，施工期未制定专项应急预案，施工船舶的环境应急按照属地海事部门关于船舶污染事故应急预案执行；工程施工期间未发生突发环境污染事件。

（2）常州市境内工程均为堤防工程，运行期不涉及环境风险。

（七）环境管理与监测

工程进行了环境保护设计，委托了专业环境保护技术服务单位开展了施工期环境监理和环境监测工作。

（八）移民征迁

本工程涉及的移民拆迁安置工程由武进区雪堰镇人民政府统一负责实施，采用货币安置。

三、整改工作情况

工程无环境保护相关需要整改的事项。