常州市开发园区生产建设项目水土保持行政许可承诺书

编　号：[2022]区第4-2-1号

项目名称：年产 700 万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目

建设单位（个人）：龙城智电新能源汽车零部件（江苏）有限公司（盖章）

法定代表人：[redacted]

通讯地址：武进国家高新技术产业开发区龙域西路 26 号

联系人：[redacted]　电话：[redacted]

受理日期：2022年 9 月 14 日

项目名称	年产700万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目
建设地点	常州市南夏墅街道凤林路东侧、工业路北侧。（项目区中心坐标：E119° 56′ 12.371″,N31° 36′ 48.517″）
区域评估情况	开发园区名称：武进国家高新技术产业开发区
	水土保持区域评估报告审批机关、文号及时间：武水[2022]65号 2022.7.18
生产建设单位	名称：龙城智电新能源汽车零部件（江苏）有限公司
	统一社会信用代码：91320412MA27EDEQ05
	地址：武进国家高新技术产业开发区龙域西路26号 电子邮箱：
	法人代表：[redacted] 联系电话：[redacted]
	授权经办人姓名：[redacted] 联系电话：[redacted] 证件类型及号码：[redacted]
水土保持方案	另附常州市开发园区生产建设项目水土保持方案报告表。
告知重点事项	1.生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，水土保持措施发生重大变化的，项目登记后三年内未开工的应重新填报。 2.区域评估范围内项目取土取石来源或弃土弃石量去向应符合经批准的水土保持区域评估总体方案。 3.生产建设项目涉及水土保持补偿费的，项目开工前须予以缴纳。 4.应控制和减少对原地貌、地表植被等水土保持设施的扰动和损毁。 5.建设范围内耕地、园地、林地、草地等的表土应在施工前剥离、保存并利用。 6.施工迹地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复水土保持功能。 7.项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。必要时提前建设完成并投入使用。 8.主体工程竣工验收的同时应完成水土保持设施验收。

对告知事项承诺内容及意见	1.已知晓告知事项并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确； 3.严格执行水土保持“三同时”制度，落实各项水土保持措施，有效防止防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需要承诺事项： 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 年 月 日
专家意见	（可另附页） 另附.
审批部门许可决定	上述承诺材料完整，格式符合规定要求，准予许可。 许可证号：武行审投许准字[2022]区第4-2-1号 办理人（签字）： 审批部门（盖章）： 2022年 9月14日

备注：1.本表除编号、受理日期、审批部门许可决定外，均由生产建设单位填写。

2.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其它审批部门）、监督检查部门各执一份。

《年产700万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目水土保持方案报告表》
审查意见

一、总体评价

建设单位组织编报水土保持方案符合国家法律、法规的要求，报告表编制符合相关导则要求。

二、主要修改意见

（一）方案特性表

完善项目建设内容介绍；完善水土保持措施介绍；复核水土流失防治目标值。

（二）项目概况

1、完善项目基本情况介绍；补充完善项目进展情况介绍；复核完善竖向设计图、表；完善施工组织；复核项目区占地类型，表土剥离范围；完善土方挖填量计算及土方平衡图、表。

2、复核主体工程施工进度表；完善自然简况。

（三）水土流失分析及预测

复核完善预测单元、预测时段及水土流失量计算。

（四）水土保持措施

1、按“四要素”复核水土保持措施布局，水土保持措施工程量及实施时段。

2、复核水土保持措施施工进度表；完善施工方法。

（五）投资估算及效益分析

1、复核水土保持措施单价及投资估算表。

2、复核水土流失防治目标实现值计算。

（六）附件、附图

完善附件、附图及土石方处置支撑文件。

综上所述，方案编制基本满足有关技术规范的规定和要求，经补充完善后，可作为行政许可技术依据。

审查专家：[redacted]

2022 年 8 月

常州市开发园区生产建设项目
水土保持方案报告表

项目名称：年产700万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目

编制单位：江苏中达勘察设计有限公司

编制单位法定代表人：[redacted]

编制单位联系人：[redacted] 电话：[redacted]

编制日期：2022年8月26日

营业执照

统一社会信用代码

91320402690288875XU

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　江苏中达勘察设计有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　符新军

经营范围　许可项目：建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：水利相关咨询服务；地质勘查技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　1000万元整

成立日期　2009年05月31日

住　　所　常州市武进区雪民路226号

登记机关

2022 年 07 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

年产700万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目水土保持方案报告表

<table>
<tr><td rowspan="9">项目概况</td><td>开发区名称</td><td colspan="5">武进国家高新技术产业开发区</td></tr>
<tr><td>位置</td><td colspan="5">江苏省常州市武进区南夏墅街道凤林路东侧、工业路北侧</td></tr>
<tr><td>建设内容</td><td colspan="5">新建生产用房及辅助用房，项目占地面积3.3225hm²，新建总建筑面积24594.47平方米（计容建筑面积39771.16平方米）。</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td colspan="2">新建</td><td colspan="2">总投资（万元）</td><td>36000</td></tr>
<tr><td>土建投资（万元）</td><td colspan="2">31000</td><td colspan="2">占地面积（hm²）</td><td>永久：3.3225
临时：0</td></tr>
<tr><td>动工时间</td><td colspan="2">2022年10月</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2023年6月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">土石方（m³）</td><td>挖方</td><td>填方</td><td>借方</td><td colspan="2">余（弃）方</td></tr>
<tr><td>17530</td><td>15500</td><td>2500</td><td colspan="2">4530</td></tr>
<tr><td>取土（石、砂）场</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>弃土（石、砂）场</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目区概况</td><td>涉及重点防治区情况</td><td colspan="2">省级水土流失重点预防区</td><td>地貌类型</td><td colspan="2">长江中下游冲积平原</td></tr>
<tr><td>原地貌土壤侵蚀模数[t/（km²·a）]</td><td colspan="2">300</td><td>容许土壤流失量[t/（km²·a）]</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目选址（线）水土保持评价</td><td colspan="5">项目区属于省级水土流失重点预防区，不属于泥石流易发区、坍塌滑坡危险区以及易引起严重水土流和生态恶化的地区。本项目不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。本工程已优化施工方案，减少了工程占地和开挖土石方量，并布设相应水土保持措施，符合有关法律法规和技术标准要求。从水土保持角度，项目选址合理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">预（估）测水土流失总量（t）</td><td colspan="5">49.963</td></tr>
<tr><td colspan="2">防治责任范围（m²）</td><td colspan="5">33225</td></tr>
<tr><td rowspan="5">防治标准等级及目标</td><td>防治标准等级</td><td colspan="4">南方红壤区一级防治标准</td></tr>
<tr><td>水土流失治理度（%）</td><td>98</td><td>土壤流失控制比</td><td colspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>渣土防护率（%）</td><td>97</td><td>表土保护率（%）</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td>林草植被恢复率（%）</td><td>98</td><td>林草覆盖率（%）</td><td colspan="2">13</td></tr>
</table>

水土保持措施	工程措施	**建筑区：** 1、表土剥离：项目区具有珍贵的表土资源，施工方开工前专人进行剥离，剥离表土量3850m³，实施时段2022年10月。 **道路广场区：** 1、排水管网：主体在厂区内建筑四周、道路两侧及下部铺设排水管网，规格DN25~DN600，共计1900m，实施时段2023年4月。 2、透水铺装：主体在机动车停车位i设置透水铺装，面积900m²，实施时段2023年5月。 3、表土剥离：项目区具有珍贵的表土资源，施工方开工前专人进行剥离，剥离表土量1920m³，实施时段2022年10月。 **绿化区：** 1、土地整治：主体在绿化施工前对绿化区进行土地整治，整治面积0.431925hm²，实施时间2023年6月。 2、表土剥离：项目区具有珍贵的表土资源，施工方开工前专人进行剥离，剥离表土量860m³，实施时段2022年10月。
	植物措施	**绿化区：** 综合绿化工程：主体在绿化区实施综合绿化工程，主要为乔灌草结合，绿化面积0.431925hm²，实施时段2023年6月。
	临时措施	**建筑区：** 1、苫盖：主体在施工前期对建筑区进行苫盖，密目网针数4针，面积19268m²，实施时段2022年10月~2022年11月。 **道路广场区：** 1、苫盖：主体在施工期间对裸露地表区域进行苫盖，密目网针数4针，面积2000m²，实施时段2022年10月~2023年5月。 2、临时排水沟：施工方在主体施工区四周布设了临时排水沟，规格为0.3m/0.3m矩形断面，共布设600m，实施时间2022年10月。 3、临时沉沙池：主体在排水沟拐角布设了4座2m/2m/1.5m临时沉沙池，实施时间2022年10月。 4、洗车池及配套沉沙池：主体在施工出入口布设一座洗车池及配套沉沙池，实施时间2022年10月。 **绿化区：** 1、苫盖：施工期间，对本区域部分裸露地表进行苫盖，密目网针数4针，面积2500m²，实施时段2022年10月~2023年6月。 **临时堆土区：** 1、临时排水沟：主体在堆土四周布设了临时排水沟，长度100m，实施时段2022年10月。 2、苫盖：主体在堆土表面铺设了苫盖，面积1000m²，实施时段2022年10月~2023年5月。 **施工生产生活区：** 1、苫盖：在施工前期，主体对本区裸露地表进行苫盖，密目网针数4针，面积2500m²，实施时段2022年10月。 2、临时排水沟：施工期间，主体在施工生产生活区布设临时排水沟，

		长度120m，实施时间2022年10月。		
水土保持投资估算（万元）	工程措施	55.18	植物措施	51.83
	临时措施	29.69	水土保持补偿费	3.1896
	独立费用	建设管理费	2.72	
		水土保持监理费	5.0	
		设计费	4.0	
	总投资	159.1496		

武进区开发建设项目水土保持方案审批

申 请 书

编号：（　　）字申〔　　〕第　　号

申请单位（个人）：龙城智电新能源汽车零部件（江苏）有限公司（盖章）

申请日期：　　年　　月　　日

常州市武进区水利局印制

填写说明

一、本申请书依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《江苏省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律、法规和规章制定。

二、本申请书适用于属于中央立项征占地面积不足五十公顷目，挖填土石方量不足五十万立方米的开发建设项目；省立项的开发建设项目和技术改造项目；跨设区市开发建设项目的水土保持方案编报审批。

三、申请单位对审批意见有争议的，可依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

四、本申请书一式五份。三份留区水行政主管部门作为监督检查的依据；一份留本单位（个人）作为实施依据；一份送建设项目实施所在地水利站。

<table>
<tr><td rowspan="3">申请人情况</td><td>申请单位（个人）</td><td colspan="2">龙城智电新能源汽车零部件（江苏）有限公司</td><td>法定代表人（负责人）</td><td>[redacted]</td></tr>
<tr><td>具体地址（住址）</td><td colspan="4">武进国家高新技术产业开发区龙域西路 26 号</td></tr>
<tr><td>联系电话（传真）</td><td colspan="2">[redacted]</td><td>邮政编码</td><td>213000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td>项目名称</td><td colspan="4">年产 700 万件新能源车用高精密关键零部件研发及产业化项目</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>[redacted]</td><td>地点</td><td colspan="2">江苏省常州市武进区南夏墅街道凤林路东侧、工业路北侧</td></tr>
<tr><td>占地面积</td><td>3.3225hm²</td><td>计划投资</td><td colspan="2">31000 万元</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2022 年 10 月</td><td>竣工日期</td><td colspan="2">2023 年 6 月</td></tr>
<tr><td>生产能力</td><td>/</td><td>生产年限</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">方案编制</td><td>单位名称</td><td>江苏中达勘察设计有限公司</td><td>法定代表人</td><td colspan="2">符新军</td></tr>
<tr><td>资格证书编号</td><td>/</td><td>发证机关</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>审定</td><td>符新军</td><td>审核</td><td>刘文彬</td><td>编制</td><td>何冀强</td></tr>
</table>

专家审查意见	一、总体评价 建设单位组织编报水土保持方案符合国家法律、法规的要求，报告表编制符合相关导则要求。 二、主要修改意见 （一）方案特性表 完善项目建设内容介绍；完善水土保持措施介绍；复核水土流失防治目标值。 （二）项目概况 1、完善项目基本情况介绍；补充完善项目进展情况介绍；复核完善竖向设计图、表；完善施工组织；复核项目区占地类型，表土剥离范围；完善土方挖填量计算及土方平衡图、表。 2、复核主体工程施工进度表；完善自然简况。 （三）水土流失分析及预测 复核完善预测单元、预测时段及水土流失量计算。 （四）水土保持措施 1、按“四要素”复核水土保持措施布局，水土保持措施工程量及实施时段。 2、复核水土保持措施施工进度表；完善施工方法。 （五）投资估算及效益分析 1、复核水土保持措施单价及投资估算表。 2、复核水土流失防治目标实现值计算。 （六）附件、附图 完善附件、附图及土石方处置支撑文件。
水行政主管部门审批意见	负责人　　审批单位 （签字）　　（盖章） 年　月　日